W ostatnich tygodniach trwały intensywne prace związane z rozbiórką starego mostu w Kamyku, wykonaniem kładki technicznej nad rzeką Stradomką dla potrzeb mieszkańców i pracowników budowy oraz przygotowaniem terenu pod budowę nowego mostu. Wykonano już pale fundamentowe o głębokości 15 m. W przyszłym tygodniu będą wykonywane iniekcje pod podstawą wszystkich pali oraz przebudowa sieci i słupa teletechnicznego. Następnie po obydwóch stronach rzeki pale zostaną zwieńczone oczepami – łącznikami pali. Kolejno planowane są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem słupów podporowych – przyczółków pod budowę pomostu łączącego obydwie strony, który wykonywany będzie w II Etapie odbudowy mostu.

Zakończenie Etapu I przewiduje się w terminie do 30 listopada br.